



试验报告

编号: DGJ-DLJC-2026101208002



委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

项目类别: 预防性试验

检验性质: 定期试验

检测人员: 陈海涛, 蒋波, 刘泳, 吴松洋

工作负责人: 吴松洋、蒋波

审核人: 邓晓犁

批准人: 张吉东

检测单位(章): 电管家能源管理四川有限公司



扫描验证真伪

检测日期: 2026 年 10 月 11 日

报告说明

概述：我公司接受甲方委托，对其产权范围内的电力设施进行“预防性电气试验”，目标在于了解掌握设备的绝缘情况，评定电力系统的安全可靠性。

以下报告是电气工程师对该项目的综合性试验、评价、分析与建议。报告的内容是基于在现场进行测试时所采集的信息。

电气预防性试验综合结论：符合 DL/T 596-2021《电力设备预防性试验标准》

评定：“合格”



本报告涂改、部分复印无效、无检测报告专用章无效、无批准人签字无效。

可通过扫描报告二维码核实真伪；

二维码报告无法查询或者与查询报告不一致，欢迎投诉举报！

举报电话：18090028000

邮箱：zxd@95598dgj.com

检测依据

DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程

DLT 2324-2021 高压电缆高频局部放电带电检测技术导则

GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T10228 干式电力变压器技术参数和要求

GB/T1029 三相同步电机试验方法

GB/T1094.3 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T1094.6 电力变压器 第6部分:电抗器

GB/T1094.10 电力变压器 第10部分:声级测定

GB/T1094.11 电力变压器 第11部分:干式变压器

GB/T8349 金属封闭母线 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T12022 工业六氟化硫

GB/T20160 旋转电机绝缘电阻测试

GB/T20840.8 互感器 第8部分 电子式电流互感器

《电力安全工作规程》

《厂家提供的技术资料及设计单位提供的相关设计图》

试验设备

设备类别	机具设备名称	单位	数量	规格	推荐型号
一、高压发生设备	直流高压发生器	套	1	DC:60kV/2mA	ZGF-60KV2mA
	工频耐压试验装置	套	1	AC:5kVA/50kV	VDJ5KVA/50kV
	变频串联谐振试验成套装置	套	1	75kVA/75kV/1A	MSXB-f-108kVA/108KV
二、电气测量仪器	回路电阻测试仪	台	1	DC>100A	MSHL-100A
	手持式局部放电带电测试仪	台	1		XGJF-S
	三相继电保护测试仪	台	1	三相电压电流各2组	MS-702A
	互感器伏安特性测试仪	台	1	500V/5A	MS-601B
	接地电阻测试仪	台	1		MS-2571
	变压器直流电阻测试仪	台	1	DC>10A	MS-510R
	变压器变比测试仪	台	1	数字式0.5级	MS-100B
	断路器特性测试仪	台	1		MSGK-F
三、常用仪器仪表	绝缘电阻测试仪	台	1	500V/kV/2.5kV/5kV/10kV	ETCR3520
	数字式双钳相位伏安表	只	1	测量电流: 1mA~5A	SMC-2000B

其他说明:

目录

微机保护试验报告 6

电缆试验报告 10

真空断路器试验报告 13

电流互感器试验报告 23

绝缘子、套管试验报告 27

避雷器试验报告 28

直流屏系统试验报告 31

低压断路器试验报告 32

（电抗）电容柜试验报告 33

接地网试验报告 37

其他电气设备试验报告 38

检测现场照片 58

附：企业资质 60

微机保护试验报告

试验编号： 检-001
委托单位： 日立电梯（成都）有限公司
检测日期： 2026 年 10 月 11 日
温 度： 24.0℃
1、被试设备

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司
天 气： 晴
湿 度： 75%



装置型号	Sepam	保护目标	高压总柜	高压 CT 变比	300/5
生产厂家	施耐德	出厂日期	/	零序变比	/

2、装置采样检查

外加电流 (A)	A 相显示	B 相显示	C 相显示	结论
1.00	59.99	60.03	60.01	合格

3、微机保护试验

相别	I 段保护（瞬时电流速断）				II 段保护（限时电流速断）				结论	
	整定值 A	动作值 A	整定时间 S	动作时间 S	整定值 A	动作值 A	整定时间 S	动作时间 S	合格	
A 相	2.2kA	2.2kA	0	0	1.26kA	1.26kA	0.3	0.3		
B 相	2.2kA	2.2kA	0	0	1.26kA	1.26kA	0.3	0.3		
C 相	2.2kA	2.2kA	0	0	1.26kA	1.26kA	0.3	0.3		
相别	过负荷保护				零序保护					
	整定值 A	动作值 A	整定时间 S	动作时间 S	整定值 A	动作值 A	整定时间 S	动作时间 S		
A 相	/	/	/	/	/	/	/	/		
B 相	/	/	/	/	/	/	/	/		
C 相	/	/	/	/	/	/	/	/		
超温跳闸设定值℃		/	动作值℃	/	轻瓦斯报警	否	开门跳闸	否		
高温报警设定值℃		/	报警值℃	/	重瓦斯跳闸	否	压力释放	/		
保护整体传动										
试验电流相别		发信、指示状况			跳闸状况					
A 相		正常			动作					
B 相		正常			动作					
C 相		正常			动作					

4、综合结论：

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 20261011

微机保护试验报告

试验编号: 检-002
委托单位: 日立电梯(成都)有限公司
检测日期: 2026年10月11日
温度: 24.0℃
1、被试设备

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司
天气: 晴
湿度: 75%



装置型号	Sepam	保护目标	备用柜	高压 CT 变比	300/5
生产厂家	施耐德	出厂日期	/	零序变比	/

2、装置采样检查

外加电流 (A)	A 相显示	B 相显示	C 相显示	结论
1.00	60.01	60.02	59.89	合格

3、微机保护试验

相别	Ⅰ段保护（瞬时电流速断）				Ⅱ段保护（限时电流速断）				结论
	整定值 A	动作值 A	整定时间 S	动作时间 S	整定值 A	动作值 A	整定时间 S	动作时间 S	
A 相	2.2kA	2.2kA	0	0	1.26kA	1.26kA	0.3	0.3	
B 相	2.2kA	2.2kA	0	0	1.26kA	1.26kA	0.3	0.3	
C 相	2.2kA	2.2kA	0	0	1.26kA	1.26kA	0.3	0.3	
相别	过负荷保护				零序保护				
	整定值 A	动作值 A	整定时间 S	动作时间 S	整定值 A	动作值 A	整定时间 S	动作时间 S	
A 相	/	/	/	/	/	/	/	/	
B 相	/	/	/	/	/	/	/	/	
C 相	/	/	/	/	/	/	/	/	
超温跳闸设定值℃		/	动作值℃	/	轻瓦斯报警	否	开门跳闸	否	
高温报警设定值℃		/	报警值℃	/	重瓦斯跳闸	否	压力释放	/	
保护整体传动									
试验电流相别		发信、指示状况			跳闸状况				
A 相		正常			动作				
B 相		正常			动作				
C 相		正常			动作				

4、综合结论:

以上试验依据 (DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程)				合格	
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人	2B晓碧

微机保护试验报告

试验编号: 检-003
委托单位: 日立电梯(成都)有限公司
检测日期: 2026年10月11日
温度: 24.0℃
1、被试设备

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司
天气: 晴
湿度: 75%



装置型号	Sepam	保护目标	1#TM	高压CT变比	150/5
生产厂家	施耐德	出厂日期	/	零序变比	/

2、装置采样检查

外加电流(A)	A相显示	B相显示	C相显示	结论
1.00	30.03	29.94	29.98	合格

3、微机保护试验

相别	I 段保护（瞬时电流速断）				II 段保护（限时电流速断）				结论
	整定值 A	动作值 A	整定时间 S	动作时间 S	整定值 A	动作值 A	整定时间 S	动作时间 S	合格
A 相	880	880	0	0	1.26kA	1.26kA	0.3	0.3	
B 相	880	880	0	0	1.26kA	1.26kA	0.3	0.3	
C 相	880	880	0	0	1.26kA	1.26kA	0.3	0.3	
相别	过负荷保护				零序保护				
	整定值 A	动作值 A	整定时间 S	动作时间 S	整定值 A	动作值 A	整定时间 S	动作时间 S	
A 相	/	/	/	/	/	/	/	/	
B 相	/	/	/	/	/	/	/	/	
C 相	/	/	/	/	/	/	/	/	
超温跳闸设定值℃		/	动作值℃	/	轻瓦斯报警	否	开门跳闸	是	
高温报警设定值℃		/	报警值℃	/	重瓦斯跳闸	否	压力释放	/	
保护整体传动									
试验电流相别		发信、指示状况			跳闸状况				
A 相		正常			动作				
B 相		正常			动作				
C 相		正常			动作				

4、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 20261011

微机保护试验报告

试验编号： 检-004
委托单位： 日立电梯（成都）有限公司
检测日期： 2026 年 10 月 11 日
温 度： 24.0℃
1、被试设备

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司
天 气： 晴
湿 度： 75%



装置型号	Sepam	保护目标	2#TM	高压 CT 变比	150/5
生产厂家	施耐德	出厂日期	/	零序变比	/

2、装置采样检查

外加电流 (A)	A 相显示	B 相显示	C 相显示	结论
1.00	30.01	29.98	30.06	合格

3、微机保护试验

相别	I 段保护（瞬时电流速断）				II 段保护（限时电流速断）				结论
	整定值 A	动作值 A	整定时间 S	动作时间 S	整定值 A	动作值 A	整定时间 S	动作时间 S	合格
A 相	880	880	0	0	1.26kA	1.26kA	0.3	0.3	
B 相	880	880	0	0	1.26kA	1.26kA	0.3	0.3	
C 相	880	880	0	0	1.26kA	1.26kA	0.3	0.3	
相别	过负荷保护				零序保护				
	整定值 A	动作值 A	整定时间 S	动作时间 S	整定值 A	动作值 A	整定时间 S	动作时间 S	
A 相	/	/	/	/	/	/	/	/	
B 相	/	/	/	/	/	/	/	/	
C 相	/	/	/	/	/	/	/	/	
超温跳闸设定值℃		/	动作值℃	/	轻瓦斯报警	否	开门跳闸	是	
高温报警设定值℃		/	报警值℃	/	重瓦斯跳闸	否	压力释放	/	
保护整体传动									
试验电流相别		发信、指示状况			跳闸状况				
A 相		正常			动作				
B 相		正常			动作				
C 相		正常			动作				

4、综合结论：

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 20261011

电缆试验报告

试验编号: 检-001
委托单位: 日立电梯(成都)有限公司
检测日期: 2026年10月11日
温度: 24.0℃
1、铭牌资料

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司
天气: 晴
湿度: 75%



型号规格	YJV22-8.7/15kV-3*120mm²	额定电压	8.7/15kV	安装位置	1#变高压侧
生产厂家	德源电缆厂	出厂日期	2013.1	长度	27m

2、绝缘电阻试验

试验项目	A 对 B、C、屏蔽及地		B 对 A、C、屏蔽及地		C 对 A、B、屏蔽及地		结论
	试验前	试验后	试验前	试验后	试验前	试验后	合格
绝缘电阻 (GΩ)	10.08	10.23	9.86	9.99	11.20	12.14	
标准: >300M Ω							

3、交流耐压试验(有效值) (kV/min)

试验项目	A 相	B 相	C 相	结论
试验电压 (1.7U0)	14.79kV	14.79kV	14.79kV	合格
时间	60min	60min	60min	
试验结果	通过	通过	通过	
标准: 额定电压 1.7U0, 60min 通过				

4、相位检查

A、B、C 保持一致	合格
------------	----

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

电缆试验报告

试验编号: 检-002

委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

检测日期: 2026年10月11日

温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天气: 晴

湿度: 75%

1、铭牌资料

型号规格	YJV22-8.7/15kV-3*120mm²	额定电压	8.7/15kV	安装位置	2#变高压侧
生产厂家	德源电缆厂	出厂日期	2013.1	长度	29m

2、绝缘电阻试验

试验项目	A 对 B、C、屏蔽及地		B 对 A、C、屏蔽及地		C 对 A、B、屏蔽及地		结论
	试验前	试验后	试验前	试验后	试验前	试验后	合格
绝缘电阻 (GΩ)	14.00	15.28	10.54	12.11	13.10	13.90	
标准: >300M Ω							

3、交流耐压试验(有效值) (kV/min)

试验项目	A 相	B 相	C 相	结论
试验电压 (1.7U ₀)	14.79kV	14.79kV	14.79kV	合格
时间	60min	60min	60min	
试验结果	通过	通过	通过	
标准: 额定电压 1.7U ₀ , 60min 通过				

4、相位检查

A、B、C 保持一致	合格
------------	----

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

电缆试验报告

试验编号: 检-003

委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

检测日期: 2026年10月11日

温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天气: 晴

湿度: 75%

型号规格	YJV22-8.7/15-3*240mm ²	额定电压	10kV	安装位置	10kV总进线电缆
------	-----------------------------------	------	------	------	-----------

试验设备(仪器、仪表)

名称	手持式局部放电带电测试仪	检测原理	超高频UHF+超声波AE联合检测
----	--------------	------	------------------

1、试验说明

本次采用带电非接触式超高频+超声波联合局放检测方式，在电缆终端、桥架转弯、电缆端头位置逐点检测。通过采集电缆绝缘内部、接头部位的超高频放电信号与超声波放电信号，判断电缆是否存在绝缘气隙、老化、受潮、尖端放电、接头松动等缺陷。

判定标准：背景信号稳定无异常；局放信号幅值低、无连续重复性放电图谱、无聚集性相位特征，即为合格；出现稳定、重复性局放波形判定为存在绝缘缺陷。

2、试验数据结果

检测位置	背景噪声	UHF局放幅值	AE超声波信号	信号特征
A相电缆终端	正常	<8dBμV; <背景噪声	无异常声波	无重复放电波形
B相电缆终端	正常	<8dBμV; <背景噪声	无异常声波	无重复放电波形
C相电缆终端	正常	<8dBμV; <背景噪声	无异常声波	无重复放电波形

3、试验结果

经带电局部放电全面检测，该段10kV电缆本体、电缆终端均未发现局部放电异常信号，绝缘状态良好，无潜伏性绝缘缺陷，设备运行状态正常，满足10kV电缆安全运行标准。

5、综合结论:

以上试验符合Q/GDW 11224-2014、DL/T 1416-2015、DL/T 1573-2016的规范要求				合格	
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人	230828

真空断路器试验报告

试验编号： 检-001
委托单位： 日立电梯（成都）有限公司
检测日期： 2026 年 10 月 11 日
温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司
天 气： 晴
湿 度： 75%



1、被试设备

型号规格	VD4/Z	额定电压	12kV	额定电流	1250A
额定短时 耐受电流	31.5kA	生产厂家	厦门 ABB 开关有限公司	安装位置	电源进线柜
出厂编号	1YHP000023A4003	出厂日期	2012	运行编号	1HV

2、绝缘电阻

绝缘电阻 (MΩ)	相别	A	B	C	结论
	合闸对地	16500	16100	16200	合格
	分闸断口间	443000	441000	443000	
标准: >300M Ω					

3、回路电阻

检查项	A	B	C	结论
回路电阻测定 μΩ：	22	23	21	合格
标准：不大于出厂值的 110%				

4、交流耐压试验

试验项目	A 相 1min 耐压	B 相 1min 耐压	C 相 1min 耐压	结论
合闸对地试验电压 kV	42kV	42kV	42kV	合格
分闸对地试验电压 kV	42kV	42kV	42kV	
试验结果	通过	通过	通过	
判据：试验过程中，无击穿、无闪络现象				

5、机械性能测试

机械特性	相别	A	B	C	结论
	合闸时间 (ms)	51.6	51.6	52.0	合格
	分闸时间 (ms)	43.8	43.7	44.0	
	相间合闸同期差 (≤5ms)	0.6			
	相间分闸同期差 (≤3ms)	0.3			
	平均分闸速度 (ms)	43.8			
	平均合闸速度 (ms)	51.7			
操作机构分、合闸电磁铁的动作电压	30%额定电压分闸	动作 3 次不分闸			合格
	80%额定电压合闸	动作 5 次顺利合闸			
	65%额定电压分闸	动作 5 次顺利分闸			
	110%额定电压合闸	动作 5 次顺利合闸			
	120%额定电压分闸	动作 5 次顺利分闸			
合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻 (500V 绝缘摇表测量)	测量位置	绝缘电阻 (MΩ)			合格
	合闸线圈	>50			
	分闸线圈	>50			

	合同接触器	>50	
6、综合结论:			
以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》			合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩
		审核人	邓晓宇



真空断路器试验报告

试验编号: 检-002
委托单位: 日立电梯(成都)有限公司
检测日期: 2026年10月11日
温度: 21.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司
天气: 晴
湿度: 75%



1、被试设备

型号规格	VD4/Z	额定电压	12kV	额定电流	1250A
额定短时 耐受电流	31.5kA	生产厂家	厦门ABB开关有限公司	安装位置	1TR馈线柜
出厂编号	1YHP000023A4006	出厂日期	2012	运行编号	4HV

2、绝缘电阻

绝缘电阻 (MΩ)	相别	A	B	C	结论
	合闸对地	28500	27000	27500	合格
	分闸断口间	212000	211000	214000	
标准: >300M Ω					

3、回路电阻

检查项	A	B	C	结论
回路电阻测定μΩ:	31	30	31	合格
标准: 不大于出厂值的110%				

4、交流耐压试验

试验项目	A 相 1min 耐压	B 相 1min 耐压	C 相 1min 耐压	结论
合闸对地试验电压 kV	42kV	42kV	42kV	合格
分闸对地试验电压 kV	42kV	42kV	42kV	
试验结果	通过	通过	通过	
判据：试验过程中，无击穿、无闪烁现象				

5、机械性能测试

机械特性	相别	A	B	C	结论
	合闸时间 (ms)	52.1	52.6	52.2	合格
	分闸时间 (ms)	45.3	45.2	45.6	
	相间合闸同期差 (≤5ms)	0.5			
	相间分闸同期差 (≤3ms)	0.4			
	平均分闸速度 (ms)	45.4			
	平均合闸速度 (ms)	52.3			
操作机构分、合闸电磁铁的 动作电压	30%额定电压分闸	动作 3 次不分闸			合格
	80%额定电压合闸	动作 5 次顺利合闸			
	65%额定电压分闸	动作 5 次顺利分闸			
	110%额定电压合闸	动作 5 次顺利合闸			
	120%额定电压分闸	动作 5 次顺利分闸			
合闸接触器和分、合闸电 磁铁线圈的绝缘电阻 (500V 绝缘摇表测量)	测量位置	绝缘电阻 (MΩ)			合格
	合闸线圈	>50			
	分闸线圈	>50			

	合闸接触器	>50	
6、综合结论:			
以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》			合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋兴
		审核人	郭晓文



真空断路器试验报告

试验编号: 检-003

委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

检测日期: 2026年10月11日

温度: 24.0℃

1、被试设备

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天气: 晴

湿度: 75%



型号规格	VD4/Z	额定电压	12kV	额定电流	1250A
额定短时 耐受电流	31.5kA	生产厂家	厦门ABB开关有限公司	安装位置	2TR馈线柜
出厂编号	LYHP000023A4004	出厂日期	2012	运行编号	5HV

2、绝缘电阻

绝缘电阻 (MΩ)	相别	A	B	C	结论
	合闸对地	32600	31400	32500	合格
	分闸断口间	230000	248000	245000	
标准: >300M Ω					

3、回路电阻

检查项	A	B	C	结论
回路电阻测定μΩ:	32	32	30	合格
标准: 不大于出厂值的110%				

4、交流耐压试验

试验项目	A 相 1min 耐压	B 相 1min 耐压	C 相 1min 耐压	结论
合闸对地试验电压 kV	42kV	42kV	42kV	合格
分闸对地试验电压 kV	42kV	42kV	42kV	
试验结果	通过	通过	通过	
判据: 试验过程中, 无击穿、无闪烁现象				

5、机械性能测试

机械特性	相别	A	B	C	结论
	合闸时间 (ms)	52.6	52.5	52.9	合格
	分闸时间 (ms)	45.7	45.7	46.0	
	相间合闸同期差 (≤5ms)	0.3			
	相间分闸同期差 (≤3ms)	0.4			
	平均分闸速度 (ms)	45.9			
	平均合闸速度 (ms)	52.7			
操作机构分、合闸电磁铁的 动作电压	30%额定电压分闸	动作 3 次不分闸			合格
	80%额定电压合闸	动作 5 次顺利合闸			
	65%额定电压分闸	动作 5 次顺利分闸			
	110%额定电压合闸	动作 5 次顺利合闸			
	120%额定电压分闸	动作 5 次顺利分闸			
合闸接触器和分、合闸电 磁铁线圈的绝缘电阻 (500V 绝缘摇表测量)	测量位置	绝缘电阻 (MΩ)			合格
	合闸线圈	>50			
	分闸线圈	>50			

	合闸接触器	>50	
6、综合结论:			
以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》			合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩
		审核人	2020.12.12



真空断路器试验报告

试验编号: 检-004
委托单位: 日立电梯(成都)有限公司
检测日期: 2026年10月11日
温度: 24.0℃
1、被试设备

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司
天气: 晴
湿度: 75%



型号规格	VD4/Z	额定电压	12kV	额定电流	1250A
额定短时 耐受电流	31.5kA	生产厂家	厦门ABB开关有限公司	安装位置	备用馈线柜
出厂编号	LYHP000023A4005	出厂日期	2012	运行编号	6HV

2、绝缘电阻

绝缘电阻 (MΩ)	相别	A	B	C	结论
	合闸对地	25600	28000	26600	合格
	分闸断口间	690000	687000	684000	
标准: >300M Ω					

3、回路电阻

检查项	A	B	C	结论
回路电阻测定 μΩ:	23	21	22	合格
标准: 不大于出厂值的 110%				

4、交流耐压试验

试验项目	A 相 1min 耐压	B 相 1min 耐压	C 相 1min 耐压	结论
合闸对地试验电压 kV	42kV	42kV	42kV	合格
分闸对地试验电压 kV	42kV	42kV	42kV	
试验结果	通过	通过	通过	
判据：试验过程中，无击穿、无闪络现象				

5、机械性能测试

机械特性	相别	A	B	C	结论
	合闸时间 (ms)	51.8	51.4	51.6	合格
	分闸时间 (ms)	45.2	45.6	45.3	
	相间合闸同期差 (≤5ms)	0.4			
	相间分闸同期差 (≤3ms)	0.4			
	平均分闸速度 (ms)	45.4			
	平均合闸速度 (ms)	51.6			
操作机构分、合闸电磁铁的 动作电压	30%额定电压分闸	动作 3 次不分闸			合格
	80%额定电压合闸	动作 5 次顺利合闸			
	65%额定电压分闸	动作 5 次顺利分闸			
	110%额定电压合闸	动作 5 次顺利合闸			
	120%额定电压分闸	动作 5 次顺利分闸			
合闸接触器和分、合闸电 磁铁线圈的绝缘电阻 (500V 绝缘表测量)	测量位置	绝缘电阻 (MΩ)			合格
	合闸线圈	>50			
	分闸线圈	>50			

	合闸接触器	>50	
6、综合结论:			
以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》			合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩
		审核人	邵晓黎



变压器试验报告

试验编号: 检-001
委托单位: 日立电梯(成都)有限公司
检测日期: 2026年10月11日
温度: 24.0℃
1、铭牌资料

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司
天气: 晴
湿度: 75%



设备型号	SCB10-2000/10	出厂序号	201212212	安装位置	1TR
额定容量(kVA)	2000	额定电压(kV)	10/0.4	额定电流(A)	115/2887
短路阻抗%	5.82	连接组别	Dyn11	生产日期	2012.12
生产厂家	顺特电气设备有限公司				

2、绝缘电阻试验

项目	试验数据				结论
绝缘电阻	耐压前高对低地 (MΩ)	耐压后高对低地 (MΩ)	耐压前低对地 (MΩ)	耐压后低对地 (MΩ)	合格
	1040	729	710	566	
标准：换算到相同温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，不宜低子上次值的 70%。					

3、直流电阻试验

直流电阻		试验数据				结论
高 压 侧 mΩ	分接位置	AB	AC	BC	误差%	合格
	I	/	/	/	/	
	II	/	/	/	/	
	III	308.000	307.700	309.500	0.580	
	IV	/	/	/	/	
	V	/	/	/	/	
低压侧 mΩ		ao	bo	co	误差%	
		0.189	0.188	0.186	1.600	
标准：1、≤ 1600 的变压器相误差允许不大于三相平均值 4%，线误差允许不大于三相平均值 2% 2、>1600 的变压器相误差允许不大于三相平均值 2%，线误差允许不大于三相平均值 1% 3、与以前相同部位测得值比较，其变化不应大于 2%						

4、交流耐压试验(有效值) (kV/min)

耐压试验	变压器类型	工频耐压 (1min)		合格
		高对低及地 (kV)	低对高及地 (kV)	
	干变	28	2.5	
判据：试验过程中，无击穿，无闪络现象				

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

变压器试验报告

试验编号: 检-002
委托单位: 日立电梯(成都)有限公司
检测日期: 2026年10月11日
温度: 24.0℃
1、铭牌资料

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司
天气: 晴
湿度: 75%



设备型号	SCB10-2000/10	出厂序号	201212212	安装位置	2TR
额定容量(kVA)	2000	额定电压(kV)	10/0.4	额定电流(A)	115/2887
短路阻抗%	5.74	连接组别	Dyn11	生产日期	2012.12
生产厂家	顺特电气设备有限公司				

2、绝缘电阻试验

项目	试验数据				结论
绝缘电阻	耐压前高对低地(MΩ)	耐压后高对低地(MΩ)	耐压前低对地(MΩ)	耐压后低对地(MΩ)	合格
	10100	7930	1420	1100	

标准: 换算到相同温度下, 与前一次测试结果相比应无显著变化, 不宜低于上次值的 70%。

3、直流电阻试验

直流电阻	试验数据					结论
高压侧 mΩ	分接位置	AB	AC	BC	误差%	合格
	I	/	/	/	/	
	II	/	/	/	/	
	III	306.700	306.800	308.800	0.680	
	IV	/	/	/	/	
	V	/	/	/	/	
低压侧 mΩ		ao	bo	co	误差%	
		0.151	0.154	0.152	1.970	

标准: 1、≤ 1600 的变压器相误差允许不大于三相平均值 4%, 线误差允许不大于三相平均值 2%

2、>1600 的变压器相误差允许不大于三相平均值 2%, 线误差允许不大于三相平均值 1%

3、与以前相同部位测得值比较, 其变化不应大于 2%

4、交流耐压试验(有效值) (kV/min)

耐压试验	变压器类型	工频耐压(1min)		合格
		高对低及地(kV)	低对高及地(kV)	
	干变	28	2.5	

判据: 试验过程中, 无击穿、无闪络现象

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

电流互感器试验报告

试验编号: 检-001

委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

检测日期: 2026年10月11日

温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天气: 晴

湿度: 75%

1、被试设备

装置型号	LZZBJ9-10A1	生产厂家	中国大连第二互感器集团有限公司	安装位置	1HV 电源进线柜
出厂日期	2012.11	生产序号	/	高压 CT 变比	300/5

2、绝缘电阻试验

绝缘电阻 (MΩ)	A 相	B 相	C 相	结论
一次对二次及地	56300	55100	59100	合格
二次绕组之间及地	13200	15200	14200	
标准: 一次绕组对地≥300 MΩ, 二次绕组对地≥0.5 MΩ				

3、直流电阻试验

绕组直流电阻测量 (Ω)	1S1-1S2	/	合格
	2S1-2S2	/	
	3S1-3S2	/	

4、交流耐压试验 (有效值) (kV/min)

试验项目	A 相耐压时间 1min	B 相耐压时间 1min	C 相耐压时间 1min	结论
一次对二次及地 试验电压 kV	33kV	33kV	33kV	合格
二次对一次及地 试验电压 kV	2kV	2kV	2kV	
试验结果	通过	通过	通过	
判据：试验过程中，无击穿、无闪烁现象				

5、变比级性测定

变比检查	300/5	与铭牌标志相符	合格
极性检查	减		

6、综合结论:

以上试验依据《DL/T696-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

电流互感器试验报告

试验编号: 检-002
委托单位: 日立电梯(成都)有限公司
检测日期: 2026年10月11日
温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司
天气: 晴
湿度: 75%



1、被试设备

装置型号	LZZBJ9-10A1	生产厂家	中国大连第二互感器集团有限公司	安装位置	4HV 电源进线柜
出厂日期	2012.11	生产序号	/	高压 CT 变比	150/5

2、绝缘电阻试验

绝缘电阻 (MΩ)	A 相	B 相	C 相	结论
一次对二次及地	63600	63400	61100	合格
二次绕组之间及地	15200	14200	14100	
标准: 一次绕组对地 ≥300 MΩ, 二次绕组对地 ≥0.5 MΩ				

3、直流电阻试验

绕组直流电阻测量 (Ω)	1S1-1S2	/	合格
	2S1-2S2	/	
	3S1-3S2	/	

4、交流耐压试验 (有效值) (kV/min)

试验项目	A 相耐压时间 1min	B 相耐压时间 1min	C 相耐压时间 1min	结论
一次对二次及地 试验电压 kV	33kV	33kV	33kV	合格
二次对一次及地 试验电压 kV	2kV	2kV	2kV	
试验结果	通过	通过	通过	
判据：试验过程中，无击穿、无闪烁现象				

5、变比级性测定

变比检查	150/5	与铭牌标志相符	合格
极性检查	减		

6、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

电流互感器试验报告

试验编号： 检-003
委托单位： 日立电梯（成都）有限公司
检测日期： 2026 年 10 月 11 日
温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司
天 气： 晴
湿 度： 75%



1、被试设备

装置型号	LZZBJ9-10A1	生产厂家	中国大连第二互感器集团 有限公司	5HV 电源进线柜
出厂日期	2012.11	生产序号	/	高压 CT 变比 150/5

2、绝缘电阻试验

绝缘电阻 (MΩ)	A 相	B 相	C 相	结论
一次对二次及地	56300	55200	51200	合格
二次绕组之间及地	16300	19200	18200	
标准：一次绕组对地 $\geq 300\text{ M}\Omega$ ，二次绕组对地 $\geq 0.5\text{ M}\Omega$				

3、直流电阻试验

绕组直流电阻测量 (Ω)	1S1-1S2	/	合格
	2S1-2S2	/	
	3S1-3S2	/	

4、交流耐压试验（有效值） (kV/min)

试验项目	A 相耐压时间 1min	B 相耐压时间 1min	C 相耐压时间 1min	结论
一次对二次及地 试验电压 kV	33kV	33kV	33kV	合格
二次对一次及地 试验电压 kV	2kV	2kV	2kV	
试验结果	通过	通过	通过	
判据：试验过程中，无击穿、无闪烁现象				

5、变比级性测定

变比检查	150/5	与铭牌标志相符	合格
极性检查	减		

6、综合结论：

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》			合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩
		审核人	2026.10.11

电流互感器试验报告

试验编号： 检-004
委托单位： 日立电梯（成都）有限公司
检测日期： 2026 年 10 月 11 日
温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司
天 气： 晴
湿 度： 75%



1、被试设备

装置型号	LZZBJ9-10A1	生产厂家	中国大连第二互感器集团 有限公司	安装位置	6KV 电源进线柜
出厂日期	2012.11	生产序号	/	高压 CT 变比	300/5

2、绝缘电阻试验

绝缘电阻 (MΩ)	A 相	B 相	C 相	结论
一次对二次及地	59300	55600	53200	合格
二次绕组之间及地	16300	17300	18500	
标准：一次绕组对地≥300 MΩ，二次绕组对地≥0.5 MΩ				

3、直流电阻试验

绕组直流电阻测量(Ω)	1S1-1S2	/	合格
	2S1-2S2	/	
	3S1-3S2	/	

4、交流耐压试验（有效值）（kV/min）

试验项目	A 相耐压时间 1min	B 相耐压时间 1min	C 相耐压时间 1min	结论
一次对二次及地 试验电压 kV	33kV	33kV	33kV	合格
二次对一次及地 试验电压 kV	2kV	2kV	2kV	
试验结果	通过	通过	通过	
判据：试验过程中，无击穿、无闪烁现象				

5、变比级性测定

变比检查	300/5	与铭牌标志相符	合格
极性检查	减		

6、综合结论：

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

绝缘子、套管试验报告

试验编号: 检-001

委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

检测日期: 2026年10月11日

温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天气: 晴

湿度: 75%

试验数据及结果

序号	安装位置	型号规格	A、B、C 耐压 42kV 1min	绝缘电阻 (MΩ)			结论
				A	B	C	
1	1HV	套管、绝缘子	通过	>300	>300	>300	合格
2	2HV	套管、绝缘子	通过	>300	>300	>300	合格
3	3HV	套管、绝缘子	通过	>300	>300	>300	合格
4	4HV	套管、绝缘子	通过	>300	>300	>300	合格
5	5HV	套管、绝缘子	通过	>300	>300	>300	合格
判据: 试验过程中, 无击穿、无闪烁现象							

综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》						合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人	20261011	

避雷器试验报告

试验编号: 检-001

委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

检测日期: 2026年10月11日

温度: 24.0℃

1、铭牌资料

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天气: 晴

湿度: 75%

装置型号	HY5WZ-17/45	电压等级	17kV	安装位置	4HV
出厂日期	2012.9	生产序号	/	生产厂家	红星敏感电器有限公司
说明	/				

2、避雷器动作阈值测试

项 目	试 验 数 据		标准	测试数据	结 论
直流 1mA 电压 (U1mA) 及 0.75U1mA 下的泄漏电流	A 相	75%1mA 电压下的泄漏电流值(μA)	< 50	3	合格
		1mA 时电压值(kV)	26<值<30	28	
	B 相	75%1mA 电压下的泄漏电流值(μA)	< 50	2	
		1mA 时电压值(kV)	26<值<30	28	
	C 相	75%1mA 电压下的泄漏电流值(μA)	< 50	2	
		1mA 时电压值(kV)	26<值<30	28	
绝 缘 电 阻	A 相	绝缘电阻(MΩ)	>3000	19000	合格
	B 相	绝缘电阻(MΩ)	>3000	18500	
	C 相	绝缘电阻(MΩ)	>3000	19200	

- 测量方案:
- 1、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;
 - 2、测量金属氧化物避雷器直流参考电压和 0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流。

3、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格	
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋岩	审核人	王峰

避雷器试验报告

试验编号: 检-002
委托单位: 日立电梯(成都)有限公司
检测日期: 2026年10月11日
温度: 24.0℃
1、铭牌资料

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司
天气: 晴
湿度: 75%

装置型号	HY5WZ-17/45	电压等级	17kV	安装位置	5HV
出厂日期	2012.9	生产序号	/	生产厂家	红星敏感电器有限公司
说明	/				

2、避雷器动作阈值测试

项 目	试 验 数 据		标准	测试数据	结 论
直流 1mA 电压 (U _{1mA}) 及 0.75U _{1mA} 下的泄漏电流	A 相	75%1mA 电压下的泄漏电流值 (μA)	< 50	2	合格
		1mA 时电压值 (kV)	26<值<30	28	
	B 相	75%1mA 电压下的泄漏电流值 (μA)	< 50	1	
		1mA 时电压值 (kV)	26<值<30	28	
	C 相	75%1mA 电压下的泄漏电流值 (μA)	< 50	1	
		1mA 时电压值 (kV)	26<值<30	28	
绝 缘 电 阻	A 相	绝缘电阻 (MΩ)	>3000	19800	合格
	B 相	绝缘电阻 (MΩ)	>3000	21100	
	C 相	绝缘电阻 (MΩ)	>3000	21500	

- 测量方案:
- 3、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;
 - 4、测量金属氧化物避雷器直流参考电压和 0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流.

3、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格	
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人	2026.10.11

避雷器试验报告

试验编号: 检-003
委托单位: 日立电梯(成都)有限公司
检测日期: 2026年10月11日
温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司
天气: 晴
湿度: 75%

1、铭牌资料

装置型号	HY5WZ-17/45	电压等级	17kV	安装位置	6HV
出厂日期	2012.9	生产序号	/	生产厂家	红星敏感电器有限公司
说明	/				

2、避雷器动作阈值测试

项 目	试 验 数 据		标准	测试数据	结 论
直流 1mA 电压 (U _{1mA}) 及 0.75U _{1mA} 下的泄漏电流	A 相	75%1mA 电压下的泄漏电流值(μA)	< 50	3	合格
		1mA 时电压值(kV)	26<值<30	28	
	B 相	75%1mA 电压下的泄漏电流值(μA)	< 50	4	
		1mA 时电压值(kV)	26<值<30	28	
	C 相	75%1mA 电压下的泄漏电流值(μA)	< 50	2	
		1mA 时电压值(kV)	26<值<30	28	
绝 缘 电 阻	A 相	绝缘电阻(MΩ)	>3000	18500	合格
	B 相	绝缘电阻(MΩ)	>3000	17100	
	C 相	绝缘电阻(MΩ)	>3000	19900	

测量方案:

- 5、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;
6、测量金属氧化物避雷器直流参考电压和 0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流.

3、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格	
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人	20261011

直流屏系统试验报告

试验编号: 检-001

委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

检测日期: 2026年10月11日

温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天气: 晴

湿度: 75%



设备名称	直流屏电源系统	运行编号
1. 一般性检查		
外观检查	柜体无污迹、掉漆、异物、破损、断裂。 系统接线规范整齐、线头无松动。	
2. 绝缘检测		
检查部位	标准要求	实测数据
交流回路	$\geq 0.5M\Omega$	185M Ω
控制母线	$\geq 0.5M\Omega$	125M Ω
合闸母线	$\geq 0.5M\Omega$	298M Ω
电池回路	$\geq 0.5M$	188M Ω
3. 仪表指示检测		
显示仪表	正常	
指示灯	正常	
充电模块	2块正常, 1块不正常	
4. 蓄电池检查		
电池总电压	228V	
单节电池电压正常, 电池组充放电正常		

5. 综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

低压断路器试验报告

试验编号: 检-001

委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

检测日期: 2026年10月11日

温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天气: 晴

湿度: 75%

试验数据及结果

序号	安装位置	型号规格	额定电流(A)	绝缘电阻(MΩ)			机械检查	结论
				A	B	C		
1	1#变低压总柜	SACE Emax E4	4000	>0.5	>0.5	>0.5	机构无卡涩,操作灵活	合格
2	2#变低压总柜	SACE Emax E4	4000	>0.5	>0.5	>0.5	机构无卡涩,操作灵活	合格

综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》							合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人	2026.10.11		

（电抗）电容柜试验报告

试验编号： 检-001

委托单位： 日立电梯（成都）有限公司

检测日期： 2026 年 10 月 11 日

温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司

天 气： 晴

湿 度： 75%

1、柜体信息

柜体编号	1LY2	电压等级	1kV 及以下
功率控制器型号	RVT-D	功能	正常
其他说明	/		

2、电抗器

电抗器编号	型号	直流电阻测试				绝缘电阻 >500M Ω	交流耐压值 (2kV 1min)	结论
		A 相	B 相	C 相	误差<2%			
1#	R7% 50kVAR	/	/	/	NaN	851	通过	合格
2#	R7% 100kVAR	/	/	/	NaN	744	通过	合格
3#	R7% 100kVAR	/	/	/	NaN	791	通过	合格
4#	R7% 100kVAR	/	/	/	NaN	767	通过	合格

1kV及以下：电抗器电极对外壳之间绝缘电阻值应>500 MΩ；电抗器电极对外壳交流耐压2kV，试验时间1分钟，无闪络及击穿；三相电抗器绕组直流电阻值相互间差值不应大于三相平均值的2%。

3、电容器（电压等级：10kV/0.4kV）

电容编号	型号、形状	额定电容值（μF）	测试电容值（μF）	绝缘电阻 >500M Ω	交流耐压值 (2.3kV 1min)	结论
1#	CLMD83Q-67kVAR	926.11	228	810	通过	不合格
2#	CLMD83Q-134kVAR	1852.2	1766	968	通过	合格
3#	CLMD83Q-134kVAR	1852.2	1801	988	通过	合格
4#	CLMD83Q-134kVAR	1852.2	1788	941	通过	合格

1kV 及以下：电容器电极对外壳之间绝缘电阻值应>500 MΩ；电容器电极对外壳交流耐压 2.3kV，试验时间 1 分钟，无闪络及击穿；电容值不低于出厂值的 95%；电容值偏差超过额定值的±5%范围。

4、综合结论：

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				不合格	
1#电容电容值过低					
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人	2026.10.11

(电抗) 电容柜试验报告

试验编号: 检-002

委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

检测日期: 2026年10月11日

温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天气: 晴

湿度: 75%



2、柜体信息

柜体编号	1LV3	电压等级	10kV及以下
功率控制器型号	RVT-D	功能	正常
其他说明	/		

2、电抗器

电抗器编号	型号	直流电阻测试				绝缘电阻 >500MΩ	交流耐压值 (2kV 1min)	结论
		A相	B相	C相	误差<2%			
1#	R7% 50kVAR	/	/	/	NaN	811	通过	合格
2#	R7% 100kVAR	/	/	/	NaN	750	通过	合格
3#	R7% 100kVAR	/	/	/	NaN	784	通过	合格
4#	R7% 100kVAR	/	/	/	NaN	747	通过	合格

1kV及以下:电抗器电极对外壳之间绝缘电阻值应>500 MΩ;电抗器电极对外壳交流耐压2kV,试验时间1分钟,无闪络及击穿;三相电抗器绕组直流电阻值相互间差值不应大于三相平均值的2%。

3、电容器(电压等级:10kV/0.4kV)

电容编号	型号、形状	额定电容值(μF)	测试电容值(μF)	绝缘电阻 >500MΩ	交流耐压值 (2.3kV 1min)	结论
1#	CLMD83Q-67kVAR	926.11	217	806	通过	不合格
2#	CLMD83Q-134kVAR	1852.2	1791	880	通过	合格
3#	CLMD83Q-134kVAR	1852.2	1800	992	通过	合格
4#	CLMD83Q-134kVAR	1852.2	1788	987	通过	合格

1kV及以下:电容器电极对外壳之间绝缘电阻值应>500 MΩ;电容器电极对外壳交流耐压2.3kV,试验时间1分钟,无闪络及击穿;电容值不低于出厂值的95%;电容值偏差不得超过额定值的±5%范围。

4、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》					不合格	
1#电容电容值过低						
检测人员	吴松洋、蒋波		工作负责人	宋兴	审核人	2026.10.11

(电抗) 电容柜试验报告

试验编号: 检-003
委托单位: 日立电梯(成都)有限公司
检测日期: 2026年10月11日
温度: 24.0℃
3、柜体信息

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司
天气: 晴
湿度: 75%



柜体编号	2LV2	电压等级	1kV及以下
功率控制器型号	RVT-D	功能	正常
其他说明	/		

2、电抗器

电抗器编号	型号	直流电阻测试				绝缘电阻 >500MΩ	交流耐压值 (2kV 1min)	结论
		A相	B相	C相	误差<2%			
1#	R7% 50kVAR	/	/	/	NaN	788	通过	合格
2#	R7% 100kVAR	/	/	/	NaN	760	通过	合格
3#	R7% 100kVAR	/	/	/	NaN	779	通过	合格
4#	R7% 100kVAR	/	/	/	NaN	787	通过	合格

1kV及以下:电抗器电极对外壳之间绝缘电阻值应>500 MΩ;电抗器电极对外壳交流耐压2kV,试验时间1分钟,无闪络及击穿;三相电抗器绕组直流电阻值相互间差值不应大于三相平均值的2%。

3、电容器 (电压等级:10kV/0.4kV)

电容编号	型号、形状	额定电容值 (uF)	测试电容值 (uF)	绝缘电阻 >500MΩ	交流耐压值 (2.3kV 1min)	结论
1#	CLMD83Q-67kVAR	926.11	922	955	通过	合格
2#	CLMD83Q-134kVAR	1852.2	1852	978	通过	合格
3#	CLMD83Q-134kVAR	1852.2	1840	944	通过	合格
4#	CLMD83Q-134kVAR	1852.2	1852	963	通过	合格

1kV及以下:电容器电极对外壳之间绝缘电阻值应>500 MΩ;电容器电极对外壳交流耐压2.3kV,试验时间1分钟,无闪络及击穿;电容值不低于出厂值的95%;电容值偏差不得超过额定值的±5%范围。

4、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》					合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人	2026.10.11

(电抗) 电容柜试验报告

试验编号: 检-004
委托单位: 日立电梯(成都)有限公司
检测日期: 2026年10月11日
温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司
天气: 晴
湿度: 75%



1、柜体信息

柜体编号	2LV3	电压等级	1kV及以下
功率控制器型号	RVT-D	功能	正常
其他说明	/		

2、电抗器

电抗器编号	型号	直流电阻测试				绝缘电阻 >500MΩ	交流耐压值 (2kV 1min)	结论
		A相	B相	C相	误差<2%			
1#	R7% 50kVAR	/	/	/	NaN	915	通过	合格
2#	R7% 100kVAR	/	/	/	NaN	856	通过	合格
3#	R7% 100kVAR	/	/	/	NaN	901	通过	合格
4#	R7% 100kVAR	/	/	/	NaN	891	通过	合格

1kV及以下:电抗器电极对外壳之间绝缘电阻值应>500 MΩ;电抗器电极对外壳交流耐压2kV,试验时间1分钟,无闪络及击穿;三相电抗器绕组直流电阻值相互间差值不应大于三相平均值的2%。

3、电容器(电压等级:10kV/0.4kV)

电容编号	型号、形状	额定电容值(μF)	测试电容值(μF)	绝缘电阻 >500MΩ	交流耐压值 (2.3kV 1min)	结论
1#	CLMD83Q-67kVAR	926.11	926	966	通过	合格
2#	CLMD83Q-134kVAR	1852.2	1849	994	通过	合格
3#	CLMD83Q-134kVAR	1852.2	1850	961	通过	合格
4#	CLMD83Q-134kVAR	1852.2	1852	975	通过	合格

1kV及以下:电容器电极对外壳之间绝缘电阻值应>500 MΩ;电容器电极对外壳交流耐压2.3kV,试验时间1分钟,无闪络及击穿;电容值不低于出厂值的95%;电容值偏差不得超过额定值的±5%范围。

4、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》					合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人	2026.10.11

接地网试验报告

试验编号: 检-001

委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

检测日期: 2026年10月11日

温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天气: 晴

湿度: 75%

1、接地电阻试验数据及结果

序号	装置点	试验数据	结论
1	配电室	0.28 Ω	合格
2	配电值班室	0.31 Ω	合格
判据: 接地值主网应<4Ω			

2、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》			合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩
		审核人	邵晓智

其他电气设备试验报告

试验编号： 检-001
委托单位： 日立电梯（成都）有限公司
检测日期： 2026 年 10 月 11 日
温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司
天 气： 晴
湿 度： 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV-3*240+2*120	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说 明	电缆位置：2LV6-1 至 1-1AH1				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结 论
绝缘电阻 (GΩ)	7.77	11.2	11.2	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结 论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A 相	B 相	C 相	结 论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论：

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	梁浩	审核人 2026.10.11

其他电气设备试验报告

试验编号: 检-002

委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

检测日期: 2026年10月11日

温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天气: 晴

湿度: 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV-4*120+70	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说明	电缆位置: 2LV6-5 至 10-1AT1				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结论
绝缘电阻 (GΩ)	3.33	3.35	3.33	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A 相	B 相	C 相	结论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	梁兴	审核人 230623

其他电气设备试验报告

试验编号： 检-003

委托单位： 日立电梯（成都）有限公司

检测日期： 2026 年 10 月 11 日

温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司

天 气： 晴

湿 度： 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV- 3*240+2*120	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说 明	电缆位置：2LV5 至 1-IAP4				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结 论
绝缘电阻 (GΩ)	3.39	3.42	4.39	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结 论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A 相	B 相	C 相	结 论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论：

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

其他电气设备试验报告

试验编号: 检-004

委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

检测日期: 2026年10月11日

温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天气: 晴

湿度: 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV-5*10	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说明	电缆位置: 1LV4 至 5-1AH1 常用				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结论
绝缘电阻 (GΩ)	4.08	3.74	3.55	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A相	B相	C相	结论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋兴	审核人 2026.10.11

其他电气设备试验报告

试验编号： 检-005
委托单位： 日立电梯（成都）有限公司
检测日期： 2026 年 10 月 11 日
温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司
天 气： 晴
湿 度： 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV-5+10	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说 明	电缆位置：1LV4 至 5-1AH1 备用				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结 论
绝缘电阻 (GΩ)	1.63	3.20	4.54	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结 论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A 相	B 相	C 相	结 论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	梁浩	审核人 230825

其他电气设备试验报告

试验编号: 检-006

委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

检测日期: 2026年10月11日

温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天气: 晴

湿度: 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV- 3*70+2*35	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说明	电缆位置: 2LV5 至 1-1AP10				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结论
绝缘电阻 (GΩ)	4.08	5.84	6.74	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A相	B相	C相	结论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	梁浩	审核人 2026.10.11

其他电气设备试验报告

试验编号： 检-007
委托单位： 日立电梯（成都）有限公司
检测日期： 2026 年 10 月 11 日
温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司
天 气： 晴
湿 度： 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV- 4*120+1*70	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说 明	电缆位置：1LV6 至 2-1AH3				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结 论
绝缘电阻 (GΩ)	11.3	4.3	11.7	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结 论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A 相	B 相	C 相	结 论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

其他电气设备试验报告



试验编号： 检-008
委托单位： 日立电梯（成都）有限公司
检测日期： 2026 年 10 月 11 日
温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司
天 气： 晴
湿 度： 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV- 4*185+1*95	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说 明	电缆位置：1LV6 至 2-1AH2				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结 论
绝缘电阻 (GΩ)	14.7	15.1	15.3	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结 论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A 相	B 相	C 相	结 论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 23 晓黎

其他电气设备试验报告

试验编号： 检-009

委托单位： 日立电梯（成都）有限公司

检测日期： 2026 年 10 月 11 日

温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司

天 气： 晴

湿 度： 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV 3*185+2*95	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说 明	电缆位置：2LV11-1 至 1-1AP1				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结 论
绝缘电阻 (GΩ)	2.79	3.39	3.78	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结 论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A 相	B 相	C 相	结 论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

其他电气设备试验报告

试验编号: 检-010

委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

检测日期: 2026年10月11日

温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天气: 晴

湿度: 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说明	电缆位置: 2LV11-3 至 I-1AP9				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结论
绝缘电阻(GΩ)	4.11	5.53	9.30	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结论
阻值(mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A相	B相	C相	结论
试验电压kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

其他电气设备试验报告

试验编号： 检-011
委托单位： 日立电梯（成都）有限公司
检测日期： 2026 年 10 月 11 日
温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司
天 气： 晴
湿 度： 65%



1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV- 3*240+2*120	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说 明	电缆位置：2LV9 至 1-1AP8				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结 论
绝缘电阻 (GΩ)	2.75	3.98	4.03	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结 论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A 相	B 相	C 相	结 论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论：

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

其他电气设备试验报告

试验编号： 检-012
委托单位： 日立电梯（成都）有限公司
检测日期： 2026 年 10 月 11 日
温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司
天 气： 晴
湿 度： 75%



1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV- 4*70+1*35	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说 明	电缆位置：1LV10-1 至 10-1AP1				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结 论
绝缘电阻 (GΩ)	4.24	3.54	3.42	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结 论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A 相	B 相	C 相	结 论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论：

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋兴	审核人 20261011

其他电气设备试验报告

试验编号： 检-013

委托单位： 日立电梯（成都）有限公司

检测日期： 2026 年 10 月 11 日

温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司

天 气： 晴

湿 度： 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV- 4*240+1*120	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说 明	电缆位置： 1LV9-2 至 5-3AH1				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结 论
绝缘电阻 (GΩ)	4.20	4.49	4.64	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结 论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A 相	B 相	C 相	结 论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 23 晓

其他电气设备试验报告

试验编号： 检-014

委托单位： 日立电梯（成都）有限公司

检测日期： 2026 年 10 月 11 日

温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司

天 气： 晴

湿 度： 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV- 4*240+1*120	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说 明	电缆位置：1LV9-3 至 3-1AH1				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结 论
绝缘电阻 (GΩ)	2.26	2.28	2.25	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结 论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A 相	B 相	C 相	结 论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

其他电气设备试验报告

试验编号： 检-015

委托单位： 日立电梯（成都）有限公司

检测日期： 2026 年 10 月 11 日

温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司

天 气： 晴

湿 度： 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV- 4*185+1*95	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说 明	电缆位置：1LV9-5 至 3-1AP24				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结 论
绝缘电阻 (GΩ)	2.98	4.99	6.35	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结 论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A 相	B 相	C 相	结 论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

其他电气设备试验报告

试验编号： 检-016
委托单位： 日立电梯（成都）有限公司
检测日期： 2026 年 10 月 11 日
温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司
天 气： 晴
湿 度： 75%



1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV- 4*240+1*120	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说 明	电缆位置：1LY8-1 至 5-2AH1				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结 论
绝缘电阻 (GΩ)	4.01	4.60	4.62	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结 论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A 相	B 相	C 相	结 论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

其他电气设备试验报告

试验编号： 检-017

委托单位： 日立电梯（成都）有限公司

检测日期： 2026 年 10 月 11 日

温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司

天 气： 晴

湿 度： 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV 3*35+2*25	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说 明	电缆位置：1LV8 至 1-IAP11				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结 论
绝缘电阻 (GΩ)	2.81	3.70	3.98	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结 论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A 相	B 相	C 相	结 论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

其他电气设备试验报告

试验编号： 检-018

委托单位： 日立电梯（成都）有限公司

检测日期： 2026 年 10 月 11 日

温 度： 24.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司

天 气： 晴

湿 度： 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV 4*120+1*70	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说 明	电缆位置：1LV8-3 至 10-1EP1				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结 论
绝缘电阻 (GΩ)	0.178	0.255	0.278	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结 论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交流耐压试验

试验项目	A 相	B 相	C 相	结 论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论：

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

其他电气设备试验报告

试验编号: 检-019

委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

检测日期: 2026年10月11日

温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天气: 晴

湿度: 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV- 3*240+2*120	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说明	电缆位置: 1LV7-3 至 3-1AP1				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结 论
绝缘电阻 (GΩ)	2.48	3.31	2.56	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结 论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A 相	B 相	C 相	结 论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

其他电气设备试验报告

试验编号: 检-020

委托单位: 日立电梯(成都)有限公司

检测日期: 2026年10月11日

温度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天气: 晴

湿度: 75%

1、被试设备

装置名称	低压电缆	型号规格	YJV22-0.6/1kV- 4*185+1*95	电压等级	0.6/1kV
生产厂家	/	出厂日期	/	生产序号	/
说明	电缆位置: 1LV6-2 至 5-1AH1				

2、绝缘电阻试验

试验项目	A	B	C	结论
绝缘电阻 (GΩ)	5.37	6.47	7.23	合格

3、直流电阻测试

试验项目	A	B	C	结论
阻值 (mΩ)	/	/	/	合格

4、交直流耐压试验

试验项目	A相	B相	C相	结论
试验电压 kV	/	/	/	合格
时间	/	/	/	
试验结果	通过	通过	通过	

5、综合结论:

以上试验依据《DL/T596-2021 电力设备预防性试验规程》				合格
检测人员	吴松洋、蒋波	工作负责人	宋浩	审核人 2026.10.11

检测现场照片

试验编号: DGJ-DJC-2026101208002
委托单位: 日立电梯(成都)有限公司
检测日期: 2026 年 10 月 11 日
温 度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司
天 气: 晴
湿 度: 75%





附：企业资质

试验编号: DGJ-DLJC-2026101208002
委托单位: 日立电梯(成都)有限公司
检测日期: 2026年10月11日
温 度: 24.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司
天 气: 晴
湿 度: 75%



	
承装(修、试)电力设施许可证	
许可证编号: J5-6-00954-2021	
单位名称: 电管家能源管理四川有限公司	住所: 四川省成都市龙泉驿区大面街道成龙大道二段888号成都(国家级)经开区C2(修)1楼101室
法定代表人: 张雪东	许可类别和等级: 承装类三级 承修类三级 承试类三级
统一社会信用代码: 91510104MA6C91M431	
有效期限自 2021年06月23日 始	
至 2027年06月22日 止	
2021年06月23日	

国家能源局印制