电管家 Electric Energy Management Expert

电管家能源管理四川有限公司电力检测中心

检 测 报 告

报告编号：DGJ-S01-20261110-01

委托单位：今麦郎饮品眉山有限公司

项目名称：二次电压回路隐患排查

检验性质：性能检测

批准人：张雪东

审　核：邓晓智

检测人员：蒋波

检测单

样品检测日期：2026 年 11 月 09 日

报告验证码：

地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西一路 128 号内 5 栋 1 单元 2 楼

监督电话：13688005009　　服务电话：18090028000

声 明

1、本公司负责现场设备检测，本报告数据/结果仅适用于客户提供的本次检验检测样品；

2、报告无检测报告专用章无效；

3、报告无骑缝章无效；

4、报告无检测人、审核人、批准人签字无效；

5、报告涂改、部分复印无效。

试验编号：检-001

委托单位：今麦郎饮品眉山有限公司

检测单位：电管家能源管理四川有限公司

检测日期：2026.11.09

天　　气：阴

温　　度：11℃

湿　　度：73%

1、被试设备

装置型号	WGB-634A	保护目标	1#变出线柜
生产厂家	许继电气	出厂日期	/

2、装置采样检查

外加电压（V）	UA 相显示	UB 相显示	UC 相显示	结论
1	100.1	100.0	100.2	正常

3、微机保护试验

相别	低电压保护（V）		低电压保护时间（S）	
	整定值	动作值	整定时间	动作时间
A 相	75	75.1	1.00	1.01
B 相	75	75.2	1.00	1.03
C 相	75	75.2	1.00	1.02
功能保护退项		电压保护退出		

说明：设定保护功能项，保护装置可靠动作，控制断路器分合闸正常。

试验设备	WDJB－702A 微机继电保护测试仪				
试验结论	合格				
检测人	蒋波	项目负责人	雷海军	审核	邓晓智
试验单位（章）					

试验编号：检-002

委托单位：今麦郎饮品眉山有限公司

检测单位：电管家能源管理四川有限公司

检测日期：2026.11.09

天　　气：阴

温　　度：11℃

湿　　度：73%

1、被试设备

装置型号	WGB-634A	保护目标	2#变出线柜
生产厂家	许继电气	出厂日期	/

2、装置采样检查

外加电压（V）	UA 相显示	UB 相显示	UC 相显示	结论
1	100.2	100.3	100.5	正常

3、微机保护试验

相别	低电压保护（V）		低电压保护时间（S）	
	整定值	动作值	整定时间	动作时间
A 相	75	75.1	1.00	1.02
B 相	75	75.2	1.00	1.01
C 相	75	75.2	1.00	1.03
功能保护退项		电压保护退出		

说明：设定保护功能项，保护装置可靠动作，控制断路器分合闸正常。

试验设备	WDJB－702A 微机继电保护测试仪				
试验结论	合格				
检测人	杨诗	项目负责人	雷海军	审核	邓凯智

试验单位（章）

试验编号：检-003

委托单位：今麦郎饮品眉山有限公司

检测单位：电管家能源管理四川有限公司

检测日期：2026.11.09

天　　气：阴

温　　度：11℃

湿　　度：73%

1、被试设备

装置型号	WGB-634A	保护目标	3#变出线柜
生产厂家	许继电气	出厂日期	/

2、装置采样检查

外加电压（V）	UA 相显示	UB 相显示	UC 相显示	结论
1	100.3	100.5	100.2	正常

3、微机保护试验

相别	低电压保护（V）		低电压保护时间（S）	
	整定值	动作值	整定时间	动作时间
A 相	75	75.2	1.00	1.01
B 相	75	75.3	1.00	1.04
C 相	75	75.1	1.00	1.02
功能保护退项		电压保护退出		

说明：设定保护功能项，保护装置可靠动作，控制断路器分合闸正常。

试验设备	WDJB－702A 微机继电保护测试仪
试验结论	合格

检测人	蒋汐	项目负责人	雷海军	审核	邓晓智

试验单位（章）

试验编号：检-004

委托单位：今麦郎饮品眉山有限公司

检测单位：电管家能源管理四川有限公司

检测日期：2026.11.09

天　　气：阴

温　　度：11℃

湿　　度：73%

1、被试设备

装置型号	WGB-634A	保护目标	4#变出线柜
生产厂家	许继电气	出厂日期	/

2、装置采样检查

外加电压（V）	UA 相显示	UB 相显示	UC 相显示	结论
1	100..2	100.3	100.5	正常

3、微机保护试验

相别	低电压保护（V）		低电压保护时间（S）	
	整定值	动作值	整定时间	动作时间
A 相	75	75.2	1.00	1.03
B 相	75	75.3	1.00	1.02
C 相	75	75.1	1.00	1.01
功能保护退项		电压保护退出		
说明：设定保护功能项，保护装置可靠动作，控制断路器分合闸正常。				
试验设备	WDJB－702A 微机继电保护测试仪			
试验结论	合格			
检测人	韩汾	项目负责人	雷海军	审核	邓晓智
试验单位（章）				

试验编号：检-005

委托单位：今麦郎饮品眉山有限公司

检测单位：电管家能源管理四川有限公司

检测日期：2026.11.09

天　　气：阴

温　　度：11℃

湿　　度：73%

1、被试设备

装置型号	WGB-634A	保护目标	1#箱变
生产厂家	许继电气	出厂日期	/

2、装置采样检查

外加电压（V）	UA 相显示	UB 相显示	UC 相显示	结论
1	100.3	100.2	100.4	正常

3、微机保护试验

相别	低电压保护（V）		低电压保护时间（S）	
	整定值	动作值	整定时间	动作时间
A 相	75	75.4	1.00	1.03
B 相	75	75.2	1.00	1.02
C 相	75	75.1	1.00	1.00
功能保护退项		电压保护退出		
说明：设定保护功能项，保护装置可靠动作，控制断路器分合闸正常。				
试验设备	WDJB－702A 微机继电保护测试仪			
试验结论	合格			
检测人	项目负责人		审核	
试验单位（章）				

附件：检测单位资质



承装(修、试)电力设施许可证

许可证编号：5-5-00954-2021

单位名称：电管家能源管理四川有限公司

住所：四川省成都市龙泉驿区大面街道成龙大道二段668号成都（国家级）经开区02（栋）1楼101室

法定代表人：张富东

许可类别和等级：承修类三级
承修类三级
承试类三级

统一社会信用代码：91510104MA6C91M431

有效期限自 2021年06月23日 始
至 2027年06月22日 止

许可机关

2021年06月23日

国家能源局印制

调试人员证件


T5110231993040183 11
电工作业
男
2025-09-05
2025-09-05至2031-09-04
2028-09-04前
陕西省应急管理厅


中华人民共和国
特种作业操作证
www.mem.gov.cn


T51092219830520 6936
雷海军
电工作业
男
2025-09-05
2025-09-05至2031-09-04
2028-09-04前
陕西省应急管理厅


中华人民共和国
特种作业操作证
www.mem.gov.cn